

# Comune di Civitella di Romagna

Provincia di Forlì - Cesena

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O** **LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NELLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI CIVITELLA DI ROMAGNA: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PORZIONE DI EDIFICIO SUL RETRO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 160 DEL 27/12/2019. CUP E32G20000100001.**

LAVORI ESEGUITI DALLE DITTE:

AGNOLETTI DENIS (C.F. GNLDNS72C25D704L)

TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL DI GALEATA (FC) - P.I. 00735150401

INFORMAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale **n. 44 del 23/06/2020** con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato con gli stanziamenti statali di cui all'art. 1 co 29 L. 160/2019;
- i lavori hanno riguardato: interventi di riqualificazione energetica con rifacimento della copertura della porzione sul retro dell'edificio della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Civitella di Romagna via Martiri Partigiani, 1 (fg. 72 pc 211) e completamento della messa in sicurezza di detta porzione di edificio, con la cerchiatura del portale interno all'atrio-mensa;
- con determinazione **n. 89 del 24/06/2020** è stato disposto di affidare le opere edili alla ditta AGNOLETTI DENIS C.F. GNLDNS72C25D704L per l'importo contrattuale netto di € 39.509,04 (di cui € 950,00 per oneri di sicurezza) e con determinazione **n. 148 del 11/09/2020** di affidare alla ditta *TERMOIDRAULICA SONIASTIL S.r.l.* via Palazzina n. 1 - Galeata (FC) - P.Iva 00735150401, i lavori impiantistici per un importo complessivo di € 1.441,00 oltre ad IVA sotto la direzione lavori e coordinamento sicurezza dello studio tecnico associato ing. Giovanna Pondini-geom. Alberto Ghini di Galeata.

## Cronoprogramma:

- consegna dei lavori in data 27/07/2020,
- ultimazione dei lavori 25/10/2020;
- Certificato di regolare esecuzione datato 01/12/2020;

Il quadro tecnico-economico finale è risultato il seguente:

	PROGETTO	CONTRATTO	FINALE
LAVORI		0,00%	
Opere edili	€ 38.559,04	€ 38.559,04	€ 38.559,04
Oneri di sicurezza	€ 950,00	950,00	€ 950,00
Sommano in Totale A	€ 39.509,04	€ 39.509,04	€ 39.509,04
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B 3 Spese Tecniche	€ 4.377,36	4.377,36	€ 4.377,36
imprevisti e lavori in economia	€ 1.585,86	1.585,86	€ 1.585,10
B 5 Incentivi	€ 576,83	576,83	€ 553,13
B 6 IVA su lavori di contratto 10% A	€ 3.950,90	3.950,90	€ 3.950,90
Totale Somme a Disposizione B	€ 10.490,96	10.490,96	10.466,49
TOTALE A + B	€ 50.000,00	50.000,00	49.975,53
economiche	€ 0,00		€ 24,47